

Aktualisierter Bauzeitenplan – Nahwärme Hechenwang

Aktualisierter Bauzeitenplan – Nahwärme Hechenwang

Baubeginn: 02.06.2025

Baustopp: 23.06. bis 27.06.2025 (Lieferprobleme / Materialverzögerung)

Wiederaufnahme der Arbeiten: 30.06.2025

Betriebsurlaub: 04.08. bis 15.08.2025

Aktueller Stand (Stand: 30.06.2025): Arbeiten befinden sich derzeit am Ortseingang.

Abschnitt 1: Biogasanlage bis Ortseingang

Zeitraum: 02.06. – 03.07.2025

Abschnitt 2: Nord – Ortseingang bis Heizzentrale

Geplanter Zeitraum: 04.07. – 28.07.2025

Abschnitt 3: Dorfstraße und Plattenweg (Fichtl)

Geplanter Zeitraum: 29.07. – 03.08.2025 (Beginn)

Fortsetzung nach Betriebsurlaub: 19.08. – 05.09.2025

Abschnitt 4: West Dorfstraße & Seitenstraßen

Geplanter Zeitraum: 08.09. – 25.10.2025

Hinweis:

Aufgrund eines zweiwöchigen Betriebsurlaubs im August erfolgt die Ausführung von Abschnitt 3 in zwei Etappen. Die Abschnitte wurden zeitlich entsprechend angepasst, um weiterhin einen stabilen Bauablauf sicherzustellen.

Die Anwohner werden weiterhin frühzeitig über Einschränkungen informiert.